Kronstadt-Bartholomä

Braşov-Bartolomeu / Brassó-Bertalan

Kronstadt / Braşov County

Orgelempore

Address	Langgasse / str. Lunga 253
Built	1923
Organ builder	Söhne WEGENSTEIN
Key action	pneumatische Kegellade
Stop action	pneumatisch

Repairs and restorations

1998 Generalüberholung durch Hermann Binder Orgelbau

2021: Generalüberholung Firma COT Honigberg / Harman

Position in the church

Westempore

Stop list

Manual 1	Principal 8', Doppelflöte 8', Gemshorn 8', Gamba 8', Oktav 4', Rohrflöte 4', Quinte 2 2/3', Octav 2'
Manual 2	Bourdon 16', Fl. Principal 8', Lieblich Gedeckt 8', Fugara 8', Aeoline 8', Voix céleste 8', Fernflöte 4', Piccolo 2', Cornett 8' 3-5f, Trompete 8'
Pedal	Contra Bass 16', Subbass 16', Echobaſs 16', Octav Bass 8', Cello 8', Gedeckt Bass 8', Posaune 16'

2 freie Kombinationen, feste Kombinationen: Piano, Mezzoforte, Forte, Tutti. Koppeln als Wippen, Knöpfe und Fußschalter: I/P, II/P, II/I, Sub I, Sub II, Sub II/I, Sup II/I, Tutti-Koppel.
Crescendo, Schweller; Nebenzüge: Auslöser, Crescendo ab, Handreg. ab, Rohrwerke ab.

Condition

Nach der Wiedereinweihung am 22. August 2021 in sehr gutem Zustand dank der Generalüberholung durch die Firma COT Honigberg / Harman

Die Fotos in der Fotogalerie dokumentieren den Zustand *vor* dieser Generalüberholung

Miscellaneous

ZAEKR 400/284 - 123
Korrespondenz zum Orgelbau 1923 (Firma Wegenstein wirbt mit Gutachten von F. X. Dressler über die neuen Wegenstein-Orgeln in Deutsch-Zepling, Malmkrog und in der röm.-kath. Stadtpfarrkirche in Kronstadt.)

ZAEKR 400/284 - 659
Handschriftlicher (sehr ausführlicher) "Bericht über die Abnahme der neuen Orgel in der evang. Kirche A. B. in Kronstadt=Bartholomä" von Victor Bickerich, Musikdirektor, gegengezeichnet von Paul Richter am 12. Januar 1924. Dazu ein Schreiben von Paul Richter: "Anliegend erlauben wir uns, den Bericht über die Abnahme der neuen Orgel zu übersenden.
Gleichzeitig teilen wir Ihnen mit, dass wir für die Prüfung den üblichen Satz von 1% der Kaufsumme, d. i. Lei 6180.- (Sechstausend einhundert achtzig Lei) beanspruchen. Kronstadt 12. Jan. 1924 Hochachtungsvoll Paul Richter", gegengezeichnet Victor Bickerich

Kostenvoranschlag über Reinigung, Stimmung und Nachregulierung der pneumatischen Orgel in der evang. Kirche zu Kronstadt-Bartholomä. Temesvar, 13. Dez. 1932, R. Wegenstein.

ZAEKR 400/284 - 87 **Zur Vorgänger-Orgel**
Kostenüberschlag von Jósef Nagy in 2 Varianten
A. Über die Orgelreparatur mit vollkommen gründlicher, neuer Einrichtung zu 960 Gulden ö. W..
B. Über die gründliche Reparatur der Orgel mit Weglassung der Verschönerungen u. vielen Einrichtumngen nach neuester Konstruction zu 520 fl.
"Einfachere Reparatur könnte man wohl auch thun, aber die Gemeinde wird dadurch nur belastet und betrogen, denn solange bis alle u. einzelne Theile nicht ordentlich hergestellt sind, ist es unmöglich die Töne zur reinen Ansprache, Intonierung und Stimmung zu bringen, u. hat die Gemeinde jedes zweite dritte Jahr ein paar hundert Gulden aus(zu)geben, u. besitzt doch nie ein gutes Werk . . .
Kronstadt, den 24.ten Feb. 1875 Jósef Nagy, Bürgl. Orgelbauer u. (?) Harmoniumverfertiger"

Am 13. Oktober 2018 fand eine Sitzung des Bartholomäer Presbyteriums mit dem Orgelausschuss der Evang. Kirche A.B. in Rumänien statt. An dieser Sitzung einigte man sich, dass eine Generalrevision des Instrumentes unumgänglich ist. Das Presbyterium hat die Sache weiterverfolgt, Offerten von Orgelbauern eingeholt und mit der Firma COT einen Vertrag geschlossen.

Die Generalüberholung durch die Frima COT Honigberg fand ab Herbst 2020 statt; die Orgel wurde im Rahmen der Bartholomäusfeier am 21. August 2021 wieder eingeweiht.

More photos

Spieltisch

Holzwurmbefall 1

Hobbyelektriker am Werk

Provisorien

Risse an der Decke über der Orgel

Notintonation